

Commune de Bernissart
Rapport sur l'état d'avancement de l'Opération de
Développement Rural
Année 2022

ANNEXE 1 : SITUATION GENERALE DE L'OPERATION

La validité du 1^{er} PCDR a expiré le 31 janvier 2012. Certains projets non subsidiés par le Développement rural sont toujours en cours et le dernier projet en convention DR est terminé.

Le 2^{ème} PCDR a été approuvé par le Gouvernement wallon le 3 juin 2021 pour une durée de 10 ans. La Commune de Bernissart n'a pas encore négocié de première(s) convention(s) DR, quelques projets ont été lancé avec la participation des citoyens.

Voir tableau Excel ci-joint.

ANNEXE 2 : TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX.

| Année de la convention | Type de programme (biffer les mentions inutiles) | Intitulé du projet | Objectif du projet | Montant du subside |
|--|---|---|---|--|
| 2006 | PCDR classique PDR 2000-2006 Phasing out objectif 1 2000-2006 PwDR 2007-2008 ¹ | Aménagement du parc Posteau à Blaton (projet n°53). | Objectifs 1.3 Valoriser l'environnement spatial. | 352.000 € Développement Rural : 84.624,72 € DGRNE – DNF, Espaces verts : 256.100 € Visa n° 06/45680 Avenant : 30.094 € Visa n° 10/41159 |
| Etats d'avancement physique du projet : | | | | Date : |
| Désignation de l'auteur de projet : | | | | 12/03/07 |
| Approbation de l'avant-projet par l'A.C. | | | | 18/12/07 |
| Approbation de l'avant-projet par la R.W | | | | 03/03/08 |
| Approbation du projet par l'A.C. | | | | 12/11/08 – 01/07/09 – 25/05/10 |
| Approbation du projet par le Ministre | | | | 16/04/10 |
| Adjudication : | | | | 14/09/10 |
| Décision d'attribution du marché | | | | 03/11/10 |
| Approbation de l'attribution du marché par le Ministre | | | | 25/01/11 |
| Début des travaux | | | | 03/05/2011 |
| Réception provisoire | | | | 19/09/2012 |
| Approbation du décompte final par le Collège | | | | 13/05/2013 |
| Approbation du décompte final par le Ministre | | | | 08/06/2015 |
| Réception définitive | | | | 30/09/2014 |
| Etat d'avancement financier du projet : | | | | Montant : |
| Montant conventionné à 100% | | | | 440000 € |
| Montant du subside développement rural | | | | 366.178,28 € |
| Montants cumulés payés à l'entrepreneur | | | | 549.546,18 € |

| Année de la convention | Type de programme (biffer les mentions inutiles) | Intitulé du projet | Objectif du projet | Montant du subside |
|------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 2009 | PCDR classique | Création d'une maison rurale | Objectifs 1.2 Développer la | 666.400 € |

¹ Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

| | | | | |
|--|--|----------------------------|--|---|
| (notifiée à la Commune le 19 juillet 2010) | PDR-2000-2006 Phasing out objectif 1-2000-2006 PwDR-2007-2008 ² | à Blaton (projet n°41). | dynamique sociale. | Développement Rural : Visa n° 09/35072 du 29/06/2009 Avenant : 72.000 € Visa n° 13/22041 du 05/11/2013 |
| Etats d'avancement physique du projet : | | | Date : | |
| Désignation de l'auteur de projet : | | | 20/12/2010 | |
| Approbation de l'avant-projet par l'A.C. | | | 30/01/2012 | |
| Approbation de l'avant-projet par la R.W | | | 06/02/2013 | |
| Projet d'avenant par la R.W | | | 06/02/2013 | |
| Approbation du projet et de l'avenant par l'A.C. | | | 29/04/2013 | |
| Approbation de l'avenant par le Ministre | | | 12/11/2013 | |
| Remarques de l'Administration | | | 21/11/2013 | |
| Approbation du projet par le Ministre | | | 08/07/2014 | |
| Adjudication : | | | 25/09/2014 | |
| Décision d'attribution du marché | | | 08/12/2014 | |
| Approbation de l'attribution du marché par le Ministre | | | 07/04/2015 (lots 1 et 2) | |
| Début des travaux | | | 08/06/2015 (lots 1 et 2) | |
| Réception provisoire | | | 12/04/2017 (lots 1 et 2) | |
| Décompte final | | | (Lot1) reçu le 29/05/2017 (Lot2) reçu le 07/06/2017 | |
| Réception définitive | | | 12/08/2019 | |
| Etat d'avancement financier du projet : | | | Montant : | |
| Montant conventionné à 100% | | | 977.000 € | |
| Montant du subside développement rural | | | 738.400 € | |
| Montants cumulés payés à l'entrepreneur | | | (lot1) 914.450,97 € (lot2) 231.781,88€ | |

| Année de la convention | Type de programme (biffer les mentions inutiles) | Intitulé du projet | Objectif du projet | Montant du subside |
|------------------------|---|--|----------------------------|-------------------------------|
| 2011 A | PCDR classique PDR 2000-2006 | Requalification du cœur de Bernissart et de ses abords | Requalification des places | 649.800 € Visa n° 11/48745 |

² Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

| | | | |
|---|----------------|---|--|
| Phasing out objectif 1 2000-2006 PwDR 2007-2008 ³ | (projet n°59). | | |
| Etats d'avancement physique du projet : | | Date : | |
| Désignation de l'auteur de projet : | | 28/12/2011 | |
| Présentation de l'avant-projet à la CLDR | | 28/11/2012 | |
| Approbation de l'avant-projet par l'A.C. | | 25/02/2013 | |
| Approbation de l'avant-projet par la R.W | | 23/07/2013 | |
| Approbation du projet par l'A.C. | | 25/03/2015 et 29/04/2016 suite remarques du Ministre | |
| Approbation du projet par le Ministre | | 07/09/2015 | |
| Adjudication : | | 22/06/2016 | |
| Décision d'attribution du marché | | 22/08/2016 | |
| Approbation de l'attribution du marché par le Ministre | | 11/01/2017 | |
| Début des travaux | | 10/04/2017 | |
| Réception provisoire | | 04/11/2019 | |
| Décompte final | | 30/11/2019 | |
| Réception définitive | | 03/10/2021 | |
| | | | |
| Etat d'avancement financier du projet : | | Montant : | |
| Montant conventionné à 100% | | 1.083.000 € | |
| Montant du subside développement rural | | 119 577,20€ | |
| Montants cumulés payés à l'entrepreneur | | 1.027.556,56€ | |

ANNEXE 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final <10 ans

| Année de la convention | Type de programme (biffer les mentions inutiles) | Intitulé du projet | Objectif du projet | Décompte final | |
|--|---|--|--|----------------|------------------|
| | | | | Montant | Date approbation |
| 2009 (notifiée à la Commune le 19 juillet 2010) | PCDR classique PDR 2000-2006 Phasing out objectif 1 2000-2006 PwDR 2007-2008 ⁴ | Création d'une maison rurale à Blaton (projet n°41). | Objectifs 1.2 Développer la dynamique sociale. | | |

| | | | | | |
|---|----------------------|-------------|----------------|-------------|------------|
| Etat du patrimoine : | | | | | |
| Le bien est-il toujours propriété communale ? | | | Oui | Non | |
| Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous | | | | | |
| Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente | | | Sans objet | | |
| Montant de la vente | | | Sans objet | | |
| Modalités de réaffectation du montant de la vente | | | Sans objet | | |
| Le bien est-il loué ? | | | | Oui | Non |
| Si le patrimoine est loué⁵ à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question. | | | | | |
| Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention) | | | | | |
| Recettes générées par l'exploitation du patrimoine | Location de la salle | | Montant annuel | 400 € | |
| Charges liées à l'exploitation du patrimoine | Type | Electricité | Montant annuel | 653,29 € | |
| | Type | Chauffage | Montant annuel | 6 371,90 € | |
| | Type | Eau | Montant annuel | 428,31 € | |
| Bénéfices = recettes moins charges | | | Montant annuel | - 7053,50 € | |
| Réaffectation des bénéfices | | | | | |

Fonctionnement du projet et utilisation du bien ⁶

⁴ Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

⁵ Il s'agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.

| | |
|--|---|
| Description des types d'activités menées dans le cadre du projet | Maison rurale de Blaton : en 2022, la Maison rurale a accueilli 2 concerts, 3 conférences, 5 spectacles, 1 pièce de théâtre, 9 ciné-projections, des réunions et des conseils, une exposition artistique, 1 événement sur le thème d'Halloween, les journées wallonnes de l'eau, la journée ATL. Elle a également été utilisée comme base arrière de certains événements (21 juillet, fête de la Toussaint, cinéma plein air). Elle a également accueilli la cérémonie des jubilaires, la remise des CEB, les réunions et les manifestations en lien avec Viva for Life (Bernissart étant une ville étape en 2022). La chorale « Berni en choeur » répète tous les mercredis à la Maison rurale. |
| Impact des activités sur emploi | Relation de cause à effet difficilement identifiable et quantifiable |

6 A titre d'exemple :

Ateliers ruraux : type d'entreprise, impact sur la création d'emploi,...

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation , création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune ,...

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés

Espace publics de convivialité : lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)

ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL.

| Année de l'installation de la CLDR | Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur | Dernière date de la modification de composition de la CLDR | Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur |
|---|---|---|---|
| 2017 | 2017 | 25/02/2019 : approbation de la nouvelle composition de la nouvelle CLDR par le Conseil communal (révision du PCDR) suite aux élections communales de 2018 | 15/05/2017 |
| Date des réunions durant l'année écoulée | 08/02/22 | Nombre de présents : | 9 (+ 4 excusés) + 3 invités |
| | 17/02/22 | | 8 (+ 11 excusés) |
| | 19/05/2022 conjointe avec la CCATM | | CLDR 9 membres (+ 9 excusés) CCATM 13 membres (+ 13 excusés) |
| Réflexion sur l'opération de développement rural | | | |

Réunions de la CLDR :

La CLDR s'est réunie à trois reprises.

La première réunion du 8 février avait pour objet principal le rapport annuel 2021. Une présentation du projet de Mobilité douce du GAL des Plaines de l'Escaut a été faite par le chargé de mission.

Le point sur les projets en cours était également à l'ordre du jour, ainsi que la première demande de convention concernant l'espace Kamara.

La deuxième réunion du 17 février comportait le même ordre du jour, étant donné que le quorum n'était pas atteint pour celle du 8 février.

Une troisième réunion a eu lieu le 19 mai et était conjointe à la CCATM : elle avait pour objet la présentation du projet de réseau de mobilité douce établi par le chargé de missions du GAL des Plaines de l'Escaut sur base du travail d'inventaire des sentiers réalisé en 2019 par le GT Mobilité douce.

Projets hors convention :

Groupe de Travail « Crêtes à cayaux » (projet du 1^{er} PCDR):

Les membres du GT ont rentré une demande de financement de panneaux didactiques pour compléter le circuit des Crêtes à cayaux via le budget participatif communal. Celle-ci a finalement été reprise dans un dossier Petit patrimoine populaire wallon (PPPW) rentré par la Commune en novembre afin d'obtenir un subside de 2500 € (actions collectives de mise en valeur et de promotion).

Le groupe a également collaboré au dossier d'extension de reconnaissance UNESCO pour le savoir-faire qui est coordonné par la Fédération Wallonie Bruxelles visant la Belgique et quatre autres pays européens. Enfin, des contacts ont été pris avec l'AWaP (Centre de la Paix-Dieu et Pôle de la Pierre) afin d'organiser un chantier-formation sur la construction en pierre sèche à Blaton : celui-ci serait organisé fin avril 2023.

Patrimoine bâti:

- Perche couverte (*Projet du 1^{er} PCDR*) : la rénovation de l'édifice s'est terminée fin 2022. Plusieurs réunions ont été organisées avec des sociétés de tir à l'arc de la région afin de préparer son inauguration (février 2023) et proposer un calendrier d'activités.
- Moulin de Blaton (*Fiche n°30 : « Mettre en vie le Moulin de Blaton*) : les travaux d'étude du projet par les étudiants de diverses disciplines (mécanique, architecture, électricité, économie) de l'Université de Mons ont fait l'objet d'une présentation le 1^{er} octobre. Ceux-ci se poursuivent pour l'année académique 2022-2023.

Patrimoine naturel :

- Eco-pâturage (*Fiche n°36 : « Créer une structure d'éco-pâturage pour l'entretien des espaces verts*

communaux ») : les tests d'éco-pâturage continuent sur le site communal de l'ancien charbonnage d'Harchies et montrent des résultats positifs.

- Mares du Rivage (*Fiche n°34 « S'engager dans une cogestion différenciée des espaces verts »*) : la gestion de ce site se poursuit avec les différents partenaires (Commune de Bernissart, le DNF, le PNPE, le CPAS, le Contrat de Rivière Haine, ...). Neuf moutons de Soay ont été mis à disposition par la Province de Hainaut afin d'en assurer l'entretien régulier. Des travaux de gestion sont également réalisés en collaboration avec une école secondaire de Tournai.

Comité de gestion de la Grande Bruyère de Blaton :

Deux réunions ont eu lieu le 3 juin (sur site) et le 25 novembre (au Parc naturel des Plaines de l'Escaut) pour le suivi de la gestion du site. Les travaux d'aménagement se sont poursuivis ; ils ont été réalisés par le DNF. D'autre part, la gestion du site continue grâce aux interventions régulières sur les ligneux envahissants réalisées par les équipes du PNPE et du DNF.

ANNEXE 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS.

| | Priorité du PCDR | Intitulé et numéro du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | |
|------------------------------|------------------|---|--------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | Dénomination | Pourcentage intervention |
| Année rapport annuel + 1 an | 2 | Créer une maison multiservices dans le quartier de la gare à Blaton (fiche n°9) | | SPW (Développement rural) Commune | 80% 20% |
| Année rapport annuel + 2 ans | 1 | Aménager le cœur d'Harchies - Place-Croix (fiche n°53) | 1.085.380 € | SPW (Développement rural) Commune | 60% de 500.000 € 40% de 500.000 € + 585.380€ |
| Année rapport annuel + 3 ans | 1 | Mettre en vie le Moulin de Blaton (fiche n°30) | 532.400 € | SPW (Développement rural) Commune | 60% 40% |